

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		高速公路路口至魏沟道路建设项目						
主管部门		桐柏县交通运输局			实施单位		桐柏县交通运输局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	162.13	162.13	159.5	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：长3.6公里,宽4.5米,厚0.18米，C25水泥混凝土道路 目标2：方便贫困人口118户26人生产生活，提高贫困人口满意度				目标1：长3.6公里,宽4.5米,厚0.18米，C25水泥混凝土道路 目标2：方便贫困人口118户26人生产生活，提高贫困人口满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修建4.5m宽0.18m厚C25水泥混凝土道路	3.6公里	3.6公里	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10	
			设计方案变更率	≤10%	0	10	10	
		时效指标	项目按期实施率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	工程投资控制情况	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便贫困人口生产生活	≥25人	25人	10	9.5	
			提升路网服务水平	显著	显著	10	9	
		可持续发展指标	设备设施管护质量	良好	良好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%	95%	10	9	
总分						100	96.3	