

S330 浙川金河至荆紫关公路改建工程

竣
工
验
收
鉴
定
书

南阳市交通运输局

二〇一四年七月



附件 2

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023 年 7 月 8 日

合同段交工验收证书第 2023-S330-1 号

工程名称：S330 浙川金河至荆紫关公路改建工程 公路工程		合同段名称及编号：S330-1 标		
项目法人：南阳市公路事业发展中心 浙川县公路事业发展中心		设计单位：南阳市通途公路勘察设计有限公司		
施工单位：浙川县路桥工程有限公司		监理单位：中交国通公路工程技术有限公司		
主要工程数量： 本标段总长 29.216 公里，（本次交工 19.216 公里），共涉及路基土石方 585 千立方米，4cm 细粒式沥青混凝土面层 176.948 千平方米，5cm 中粒式沥青混凝土面层 165.274 千平方米，18cm 水泥稳定碎石上基层 164.946 千平方米，20cm 水泥稳定碎石上基层 20.48 千平方米，18cm 水泥稳定碎石下基层 129.849 千平方米，16cm 水泥稳定砂砾底基层 128.546 千平方米，20cm 天然砂砾调平层 15.11 千平方米。本项目新建桥梁 4 座，其中大桥 812.8m/2 座，中桥 92.12m/2 座，新建涵洞 57 道。				
价款	原合同	19378.5408 万元	实际	
工期	原合同	12 个月	实际	12 个月
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时可另附页） 经过综合检测评定，该合同段设计合理，路面工程质量满足设计要求，技术指标符合规范要求，内业资料基本完善，合同执行较好。经交工验收工程质量评定，交工验收工程质量等级评定为合格。 存在问题：1、挡土墙有砌体开裂、空洞、砌块松动、破损现象；2、沥青混凝土路面个别部位车辙出现较早，局部有纵向裂缝；3、两座大桥泄水孔与设计不符，伸缩缝堵塞，部分桥台锥坡未实施，丹江大桥多榀箱梁和多处梁间湿接缝局部泛碱；4、局部路段标线剥落失效多个标志版面变形、螺栓缺损，波形梁护栏局部存在变形、损坏、构件缺失等现象。 建议和要求：建议施工单位及时修复排水、支挡、桥梁工程裂缝、空洞、破损等缺陷；疏通桥梁伸缩缝；按设计完成锥护坡的施工；补齐损坏及缺失的螺栓、轮廓标、防阻块。确保项目外观质量和交通安全设施的防护功能。				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权代理人 (签字)

张冬



(单位盖章)

23年7月8日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意

合同段监理单位法人代表或授权代理人 (签字)

韩红



(单位盖章)

年 月 日

(设计单位的意见)

同意

设计单位法人代表或授权代理人 (签字)

杨



(单位盖章)


年 月 日

(项目法人的意见)



项目法人代表或授权代理人 (签字)

刘



(单位盖章)

年 月 日