

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年3.6万亩高标准农田建设项目					
主管部门		桐柏县农业农村局			实施单位	桐柏县淮源镇、城郊乡等8个乡镇	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率
		年度资金总额	4634.297059	330000	3707.4	10	80%
		其中：当年财政拨款				—	—
		上年结转资金				—	—
		其他资金				—	—
		预期目标			实际完成情况		
年度总体目标		淮源镇1.2万亩高标准农田建设项目，城郊乡0.7万亩高标准农田建设项目，月河镇0.8万亩高标准农田建设项目，回龙乡（黄岗镇）0.4万亩高标准农田建设项目，朱庄镇0.2万亩高标准农田建设项目，固县镇（毛集镇）0.3万亩高标准农田建设项目。建设内容有土壤改良、灌溉与排水工程、农田输配电工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、其他工程。			完成高标准农田3.6万亩，改善6132户23387人生产生活条件，增加农民纯收入1079.78万元，提高群众满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	淮源镇高标准农田建设面积	1.2万亩	1.2万亩	4	4
			城郊乡建设高标准农田建设面积	0.7万亩	0.7万亩	4	4
			月河镇建设高标准农田建设面积	0.8万亩	0.8万亩	3	3
			回龙乡（黄岗镇）建设高标准农田建设面积	0.4万亩	0.4万亩	3	3
			朱庄镇建设高标准农田建设面积	0.2万亩	0.2万亩	3	3
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10
	效益指标	时效指标	任务完成及时性	<2年	<2年	10	9
		成本指标	项目建设总成本	≤4634.3万元	3707.4万元	10	9
		经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	10	9
		社会效益指标	田间道路通达度	≥80%	≥80%	10	10
	满意度指标	生态效益指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	10	10
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10
总分					100	95	