

项目支出绩效自评表
(2021年度)



项目名称		程湾镇苏扒村片区综合开发项目						
主管部门		桐柏县发改委			实施单位		桐柏县程湾镇人民政府	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105	105	101.7	10	97%	9.7	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:新修入组道路长874米,路面宽3米;长578.8米,路面宽4米;长590米,路面宽4.5米;长184米,路面宽6米。(C25混凝土路面,路面厚18厘米) 目标2:苏扒组堰塘清淤一口,清淤10417立方米。 目标3:方便项目区群众120户278人出行和生产灌溉,项目建设吸纳45人低收入人口参与建设,发放劳务报酬			目标1:新修入组道路长874米,路面宽3米;长578.8米,路面宽4米;长590米,路面宽4.5米;长184米,路面宽6米。(C25混凝土路面,路面厚18厘米) 目标2:苏扒组堰塘清淤一口,清淤10417立方米。 目标3:方便项目区群众120户278人出行和生产灌溉,项目建设吸纳45人低收入人口参与建设,发放劳务报酬				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修3m宽、18cm厚C25入组道路	874米	874米	4	4	
			修4m宽、18cm厚C25入组道路	578.8米	578.8米	4	4	
			修4.5m宽、18cm厚C25入组道路	590米	590米	4	4	
			修6m宽、18cm厚C25入组道路	184米	184米	4	4	
			苏扒组堰塘清淤	一口	一口	4	4	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	工程进度达标率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	基建工程建设成本	≤105万元	101.7万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	项目可带动就业人口	约50名	约50名	10	9.5	
			方便项目区群众出行和生产灌溉	≥120户	120户	10	9	
		可持续发展指标	设备设施管护质量	良好	良好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥95%	96%	10	9	
总分						100	95.2	