

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新桐柏县智慧茶园灌溉系统建设项目						
主管部门		桐柏县农业农村局			实施单位		桐柏县固县镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250	250	182.08	10	73%	7.3	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设2000亩茶园水利配套设施：蓄水池4座、管护房4间、水泵8个、深水井4眼、主输水管道4km。投入生产设备资产归镇集体所有，带动周边群众增收；增加村级集体收入；建设科技智能化茶叶加工，带动周边村茶产业发展，增强群众的满意度和获得感。			投入生产设备资产归镇集体所有，带动周边群众增收；增加村级集体收入；建设科技智能化茶叶加工，带动周边村茶产业发展，增强群众的满意度和获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	打深水井	4眼	4眼	4	4	
			新建蓄水池	4座	4座	4	4	
			新建管护房	4间	4间	4	4	
			修建配套输水管道	4km	4km	4	4	
			安装水泵	8个	8个	4	4	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期实施率	≥98%	99%	10	9	
		成本指标	项目总成本	≤250万元	187.88万元	10	9.5	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体年收入	≥16万元	≥16万元	10	10	
		社会效益指标	项目有效带动就业人数	≥300人	≥300人	10	10	
		可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥97%	98%	10	10	
总分						100	95.8	