

# 交通基本建设工程质量抽查意见通知书

编号: ZJ24-CC004

工程名称: G234 平顶山交界至方城县城段改建工程 PPP 项目

建设单位: 南阳交通建设投资有限公司

监理单位: 北京路桥通国际工程咨询有限公司

## 质量情况及处理意见:

2024 年 3 月 27 日, 市交通质监站对 G234 平顶山交界至方城县城段改建工程 PPP 项目进行了监督检查。检查情况如下:

- 原路线已摊铺路段个别位置出现坑槽及裂缝问题。
- 对改线段下基层进行取芯检测 3 处, 其中 K29+540 处取芯检测厚度测量平均值为 13.8cm, 设计厚度为 16cm, 基层合格值为-10mm; K29+930 处芯样厚度满足设计要求, 但芯样底部出现明显松散现象; K30+380 处芯样厚度满足设计规范要求, 外观无明显问题;
- 改线段底基层、下基层铺筑路段, 路基顶及垫层处理不到位, 因冒雨施工, 致使垫层出现不平整、不密实现象;
- 路线起讫位置、道路沿线安全警示、限速、限行标识缺失较多, 警示效果不明显;

## 建议和要求:

- 干疆河大桥在省交通事业发展中心开展工程质量安全与设计施工符合性检测工作中发现的问题, 要及时进行整改处置, 处置后要将处治情况发市交通质监站进行备案。
- 清明节与五一劳动节将至, 届时将迎来出行高峰, 车流量大幅增加。随着气温逐渐回升和汛期的临近, 雨水增多, 本项目未采取封闭施工, 交通安全风险相应增加。参建各单位要深刻汲取近期安全生

产事故的沉痛教训后，时刻保持警醒，进一步加强假日期间及汛期等关键节点在建交通基本建设项目的安全生产工作。采取有力措施，严密防范和遏制安全生产事故的发生，确保各项工作的安全稳定进行。

3. 目前项目开展已过半，请按规定及时办理工程质量监督手续，及时对工地临时试验室进行备案核查。

4. 建设单位要督促监理单位及时到场履约，按照约定完成相关监理工作，避免岗位缺失造成的工程质量、安全责任事故，市交通质监站将于节后对本项目监理到场履约情况进行专项检查。

5. 针对出现的下基层厚度不足、垫层不平整等问题，参建单位要充分查找原因，改进施工工艺，坚决杜绝此类问题再次发生，监理单位要对该路段多结构层履行抽检职责，确保满足设计规范要求后再进行下道工序施工。

针对以上要求，相关单位应做好落实整改，并将结果于2024年4月3日前报于我站。

监督工程师联系方式：

联系电话：0377-61600227

电子邮箱：[zjzajk@126.com](mailto:zjzajk@126.com)

2024年3月29日

注：送南阳市交通运输局 发项目建设单位，请建设单位收到后及时发总监办，并将问题发送至监理企业及相关参建企业。