

南阳市2022年中心城区城市建设“十大工程”汇总表

单位: 亿元

附件

	项目 个数	总投资	2022年 完成	2022年计划 市财政投资	资金来源
合计	114	2897.943	500.677	31.571	
一、片区更新提质工程	16	1174.04	235.28		社会投资1174.04亿元
二、重点公共建筑建设工程	9	769.102	187.28		区级投资744.522亿元，社会投资16.78亿元，争取中央补助资金7.8亿元
三、一河两岸建设工程	4	609.7	9.2	0.2	市财政投资0.2亿元，区级投资609.5亿元
四、出入市口改造工程	5	15.65	5.61	2.75	市财政投资8.82亿元，区级投资6.83亿元
五、高架桥建设工程	3	132.39	4.8	4.8	市财政投资8.7亿元，平台投资123.69亿元
六、特色商业街（精品街）打造工程	5	7	5.6	4.88	市财政投资6.1亿元，区级投资0.9亿元
七、市政基础设施建设工程	43	122.961	37.781	13.151	市财政投资92.441亿元，社会投资22.11亿元，区级投资8.41亿元
八、园林绿化建设工程	5	8.25	5.3	5.3	市财政投资8.25亿元
九、内河水系治理工程	17	43.56	4.72	0.49	市财政投资2.63亿元，区级投资39.43亿元，平台投资1.5亿元
十、公共停车场建设工程	7	15.29	5.106		平台公司投资11.1亿元，社会投资0.44亿元，区级投资3.75亿元

2022年谋划项目十大类共114个，总投资约2897.943亿元，其中市本级投资约127.141亿元，区级投资约1413.342亿元，社会投资约1213.37亿元，平台公司投资136.29亿元，争取中央补助资金7.8亿元。

2022年计划完成投资约500.677亿元，其中市本级完成投资约31.571亿元。

1、片区更新提质工程

序号	所在辖区	片区	涉及社区（村庄）数量（个）	社区总用地面积（亩）	需投入资金（亿元）	2022年计划投资资金（亿元）	征迁完成时限	责任单位	开工时间	竣工时间	2022年形象进度
1		卧龙岗西南片区	4	5030	35.3	10	分期实施，第一期2022年1月至2022年12月：计划拆除工业学校、潘庄村等社区；第二期2023年1月至2023年12月：计划启动王营村区域。 第三期2024年1月至2024年12月：计划启动十二里河、丁奉店等区域征迁工作。	卧龙区政府	2022.1	2025.10	以区城投公司为片区项目公司实施主体启动规划、征迁等先期工作；完成控规编制，完成起步区征迁，启动安置房建设。
2	卧龙区	十二里河以西片区	3	5400	74.47	15	分期实施，第一期2022年1月至2022年12月：计划启动拆除毛庄村、向岗村区域；第二期2023年1月至2023年12月：计划启动姜沟村区域。 第三期2024年1月至2024年12月：计划启动卧龙岗街道下辖的十二里河村部分和高新区百里奚街道部分区域。	卧龙区政府	2022.1	2025.10	以区城投公司为片区项目公司实施主体启动规划、征迁等先期工作；完成控规编制，完成起步区征迁，启动安置房建设。

序 号	所 在 辖 区	片 区	涉 及 社 区 (村 庄) 数 量 (个)	社 区 总 用 地 面 积 (亩)	需 投 入 资 金 (亿 元)	2022年 计 划 投 资 资 金 (亿 元)	征 迁 完 成 时 限	责 任 单 位	开 工 时 间	竣 工 时 间	2022年形象进度
3		卧龙路 以南片 区	11	7391	73.64	15	分期实施，第一期2022年1月至2022年12月：计划启动拆除化纤厂区域改造项目；第二期2023年1月至2023年12月：计划启动彭营区域。 第三期2024年1月至2024年12月：计划启动十二里河村区域。	卧龙区 政府	2022.1	2025.10	与河南新田360集团签定合作协议。完成片区控规编制。完成起步区征迁，启动安置房建设。
4	卧龙区	焦枝铁路两侧 光武片区	11	8399	106.6	20	分期实施，第一期2022年1月至2022年12月：计划启动拆除建设西路南侧区域；第二期2023年1月至2023年12月：计划启动建设西路北侧中储粮区域。 第三期2024年1月至2024年13月：计划启动榆树庄水库周边区域。	卧龙区 政府	2023.1	2026.10	以区城投公司为片区项目公司实施主体启动规划、征迁等先期工作；完成起步区征迁，启动安置房建设。
5	宛城区	宛城区 第二片 区（光 武路建 设路拓 宽安置 汉城河 以东起 步区）	12	7789.5	10	5	起步区完成时间6月底	宛城区 政府	起步区 安置房 建设开 工预计 2022.1 2	2025.10	目前正在招商阶段

序号	所在辖区	片区	涉及社区 (村庄) 数量 (个)	社区总 用地面 积 (亩)	需投入 资金 (亿元)	2022年 计划投 资资金 (亿元)	征迁完成时限	责任单位	开工时 间	竣工 时间	2022年形象进度
6		医圣祠 区域片 区改造	4	2745	78.58	20	2022年12月至2023年6月： 计划拆除工人一村和河东 仲景社区等区域；	宛城区 政府	2022.1	2025.10	1、医圣祠689亩建设已与中国水利水电第三工程有限公司签订协议；医圣祠项目一区拆迁已完成，建设已完成40%；2、1.83平方公厘控规正在编制中，1.83平方公厘城市更新项目可行性研究报告初稿已完成；已与国家开发银行对接洽谈融资事宜。
7	宛城区	宛城区 (第三 片区陈 棚区 域)	3	4650	45	10	起步区完成时间2022.6月底	宛城区 政府	起步区 安置房 建设开 工预计 2022.8	2025.10	1、起步区安置房建设现场项目已经开工建设，施工围挡已经完成，计划1月24日临建全部完成投入使用。2、起步区房屋征收方案正在征求意见，筹备年前征迁；3、第三片区控规调整方案，第三片区起步区修规和建设方案已编制完成，均通过市级网上联审联批，市专家委员会审议，已经具备提交市规委会条件，预计近期上市规委会；4、片区城市更新方案编制初稿已经编制完成，待规委会通过后按照最终确认的控规指标进行深入修订完善。

序 号	所 在 区 辖 区	片 区	涉 及 社 区 (村 庄) 数 量 (个)	社 区 总 用 地 面 积 (亩)	需 投 入 资 金 (亿 元)	2022年 计 划 投 资 资 金 (亿 元)	征 迁 完 成 时 限	责 任 单 位	开 工 时 间	竣 工 时 间	2022年形象进度
8	宛城区	宛城区第六片区(吕皇庄、杜庄区域)	2	9001	70	15	起步区完成时间2022.8月底	宛城区政府	起步区安置房开工建设预计2022.10	2025.10	1、片区情况。该片区该片区总面积约6平方公里，涉及五里堡街道吕庄、漂河乡皇杜庄村2个社区(行政村)，先期拟定实施两个区域更新，一是龙湾生态城项目，二是锦艺城项目。2、意向企业确定。龙湾生态城拟于四川景茂集体合作，锦艺城项目拟于锦艺置业合作。3、控规编制情况。景茂的控规市规委会已通过，锦艺的正在编制。4、6平方公里的控规已基本完成。
9	高新区	张衡街道魏营社区片区改造项目	4	2250	51.93	12	2022.6.30完成道士庄、小冯庄征迁；2022.12.30完成八里岔征迁	高新区管委会	2022.10	2025.10	完成道士庄、小冯庄、八里岔征迁，完成片区土地报批，完成片区控规修编，完成改造方案编制，启动安置房建设。

序 号	所 在 区 域	片 区	涉 及 社 区 (村 庄) 数 量 (个)	社 区 总 用 地 面 积 (亩)	需 投 入 资 金 (亿 元)	2022年 计 划 投 资 资 金 (亿 元)	征 迁 完 成 时 限	责 任 单 位	开 工 时 间	竣 工 时 间	2022年形象进度
10	高新区	百里奚街道黄岗社区付岗、小白庄、小闫庄片区改造项目	3	927	29.8	6.58	2022.12.30	高新区管委会	2022.10	2025.10	完成付岗、小白庄、小闫庄房屋征迁，完成片区土地报批，完成区域控规修编，完成改造方案修订，启动安置房建设。
11		中关村科技园产业片区改造项目	19	27209	366.5	50	分期实施： 2021年09月-2022年6月： 虎庙村赵庄119户；康庄村东周庄106户；康庄村邱坡94户；王庄村姬庄158户；李庄249户；虎庙村小望城岗178户；虎庙村虎庙250户；王庄村王庄60户；王庄村刘庄58户；合计118户； 2022年07月-2022年12约月：王庄村屈庄132户；虎庙村潘庄106户； 2023年-2024年：完成剩余4592户的征迁	高新区管委会	2022.10	2025.10	该项目由高新区投资集团为开发主体，目前已完成三个自然村虎庙村赵庄、康庄村东周庄、王庄村姬庄共383户的征迁安置工作，正在进行中关村片区控规调整，待报规委会审批。

序 号	所 在 辖 区	片 区	涉 及 社 区 (村 庄) 数 量 (个)	社 区 总 用 地 面 积 (亩)	需 投 入 资 金 (亿 元)	2022年 计 划 投 资 资 金 (亿 元)	征 迁 完 成 时 限	责 任 单 位	开 工 时 间	竣 工 时 间	2022年形象进度
12	高新区	百里奚街道许庄社区改造项目	6	4200	91.37	20	项目计划分为两期开发。 一期：涉及许庄、李庄村、林场居民约1063户，计划2022年10启动，2023年6月底全部征迁完毕。二期：涉及沙庄、曾庄、郭庄及部分林场村居民约786户，计划2023年7月启动，2024年7月底前全部征迁完毕。	高新区管委会	2022.10	2025.10	启动许庄、李庄村、林场的居民征迁工作，项目立项备案，土地已报批，完成改造方案修订，启动安置房建设。
13	示范区	盆窑李八庙区域城市更新项目	4	10455	55.08 (一级土地整理)	12	分期实施，每期征迁周期为12个月。第一期2022年7月至2023年7月；第二期2023年7月至2024年7月。	城乡一体化示范区管委会	首开区安置房开工建设 2022.10	2025.10	1.首开区征迁完成拆除房屋1315户约20万㎡；2.盆窑、李八庙片区控制性详细规划已拟定初步方案、城市设计已拟定初稿；3.片区整体安置区范围已经划定，将依据控制性详细规划，制定安置方案和回迁计划。

序 号	所 在 辖 区	片 区	涉 及 社 区 (村 庄) 数 量 (个)	社 区 总 用 地 面 积 (亩)	需 投 入 资 金 (亿 元)	2022年 计 划 投 资 资 金 (亿 元)	征 迁 完 成 时 限	责 任 单 位	开 工 时 间	竣 工 时 间	2022年形象进度
14		溧河店镇、魏营片区溧河店镇区域改造项目(首开区溧河店镇社区)	1	4830	65.08	10	分期实施，每期征迁周期为12个月。第一期2022年7月至2023年7月；第二期2023年7月至2024年7月。	城乡一体化示范区管委会	分期开工，一期项目启动时间2022.9	2025.10	1、控规及修规正在修订编制；2、由区投资平台河南清水新城投资公司引入新的合作方共同建设；3.启动长江东路以南、经十路以东、白桐一分干渠以北征迁；4.首期安置房建设启动建设。
15	示范区	枣林、常庄、冉营片区枣林社区区域改造项目(首开区枣林社区)	1	3465	52.01	10	分期实施，每期征迁周期为12个月。第一期2022年9月至2023年9月；第二期2023年9月至2024年9月。	城乡一体化示范区管委会	分期开工，一期项目启动时间2022.12	2025.10	1.完成华山路拓宽改造项目征迁工作；2.启动精品街项目打造建设。

序 号	所 在 辖 区	片 区	涉 及 社 区 (村 庄) 数 量 (个)	社 区 总 用 地 面 积 (亩)	需 投 入 资 金 (亿 元)	2022年 计 划 投 资 资 金 (亿 元)	征 迁 完 成 时 限	责 任 单 位	开 工 时 间	竣 工 时 间	2022年形象进度
16	示 范 区	雷庄、 菱角池 片区菱 角池村 区域改 造项目 (首开 区菱角 池村)	4	5699	23.78	4.7	分期实施，每期征迁周期 为12个月。第一期2022年 10月至2023年10月；第二 期2023年10月至2024年10 月。	城乡一 体化示 范区管 委会	分期开 工，一 期项目 启动时 间 2022.1 2	2025.10	1、该片区止目前，处于招商阶段2、启动片区规划及建设方案的编制工作；3、征迁方案制定。
小 计			92	109441	1174	235.28					

2-1、重点公共建筑工程 公共建筑项目

序号	项目名称	所在 辖区	建设内容	总投资 (亿元)	2022年投资 (亿元)	责任单位	开工时间
1	卧龙岗文化园	卧龙区	宛鄂古道、八卦广场、草庐、松岗石林、园林、水系、公厕驿站、连廊、溪谷廉泉、游客服务中心、出山广场、地下空间等	9.7	2.3	卧龙区政府	2019.10
2	医圣祠文化园	宛城区	文化传承区、产业发展区、安置区建设、老旧厂区及基础设施改造提升	78.06	6.5	宛城区政府	2021.03
3	高铁片区建设	宛城区	十四五期间，高铁片区土地征收、棚户区改造、片区生态大水系建设及学校、医院等	97.25	42.9	宛城区政府	2022.04
4	仲景康养片区开发项目	示范区	含张仲景国医大学、南阳市中医院新院区等，占地10平方公里，	263	10	城乡一体化示范区管委会	2022.01
小计				448.01	61.7		

2-2、重点公共建筑工程 保障房建设

序号	项目名称	建设内容	投资估算 (亿元)	责任单位	开工时间	竣工时间	2022年计划投资 (亿元)	2022年形象进度
1	2021年保障性住房新开工项目	持续推进棚户区改造项目5个5944套	6.652	各县（区）人民政府（管委会）	2021年9月	2024年9月	2.5	全部主体施工
2	2022年保障性住房新开工项目	开工建设棚户区改造项目32个33806套	274	各县（区）人民政府（管委会）	2022年9月	2025年9月	93	加快推进前期手续办理，9月底前全部开工建设。
3	保障性租赁住房项目	开工建设保障性租赁住房项目11809套	24.58	中心城区人民政府（管委会）	2022年6月	2025年12月	20.49	加快推进前期手续办理，6月底前全部开工建设。
4	老旧小区改造项目	完成2万户老旧小区改造项目	6.9	各县（区）人民政府（管委会）	2022年6月	2022年12月	6.9	改造项目全部完工
5	人才公寓建设项目	开工建设人才公寓4000套	8.96	各县（区）人民政府（管委会）	2022年9月	2025年9月	2.69	加快推进前期手续办理，9月底前全部开工建设。
合计			321.092				125.58	

3、一河两岸建设工程

序号	名称	起止位置		规划建设内容	总投资 (亿元)	2022年完成投资 (亿元)	责任单位	开工时间	竣工时间	2022年形象进度
		起	止							
1	《南阳市携河发展战略研究暨白河两岸城市设计方案》	鸭河口水库	白河规划通航港口段	1. 南阳市携河发展战略研究。包括战略格局与战略价值研究、目标与定位研究、区域战略规划、产业发展策略研究、用地功能布局规划、交通体系规划、生态空间保护与利用研究、存量空间发展策略研究、实施行动计划等内容。 2. 重点区域城市设计。包括设计目标、理念与原则、土地利用及开发、总体形态设计、公共服务设施布局、交通系统设计、设施布局、地下空间系统设计、公共空间与场所设计、街区与街道环境设计、建筑风貌设计、开发运营模式研究等内容。	0.2	0.2	市自然资源局、市住房和城乡建设局	2021.11	2022.12	完成

序号	名称	起止位置		规划建设内容	总投资 (亿元)	2022年完 成投资 (亿元)	责任单位	开工时间	竣工时间	2022年 形象进 度
2	白河中心区生态综合治理提升及CBD商务中心开发项目			包含新CBD、南阳名人馆、汉江支流白河小流域治理、白河岸线综合整治、南阳市迎宾馆建设、南阳市中介服务业产业园建设以及南阳市中央商务区建设	149.5	5	市自然资源局、市住房和城乡建设局、城乡一体化示范区管委会	2022.11		启动项目前期
3	牧原城项目			占地3300亩	300	3	城乡一体化示范区管委会	2022.12		启动项目前期
4	白河湾康旅城项目			占地1225亩	160	1	城乡一体化示范区管委会	2022.11		启动项目前期
合计					609.7	9.2				

4、出入市口改造工程

序号	出入市口名称	起止位置	建设改造内容	投资估算（亿元）			2022年投资（亿元）	责任单位	开工时间	竣工时间	2022年形象进度
				道路	绿化	合计					
1	南阳站	以迎宾大道—京宛大道—白河大道—鼎盛大道为出入市口通道，全长约9200米	对全段绿化进行提升；新建白河大道（信臣路至月季大道段）1700米，道路红线宽50米。	0.92	2.61	3.53	2.82	城乡一体化示范区管委会	2022.01	2022.12	完成
2	独山站	以孔明路为出入市口道路	孔明北路（独山站至信臣路段）路段全长约5400米，道路红线标准宽度60m，对景观绿化及人行道进行提升。	1.03	2.41	3.44	2.75	南阳市住房和城乡建设局	2022.01	2022.07	完成

序号	出入市口名称	起止位置	建设改造内容	投资估算（亿元）			2022年投资（亿元）	责任单位	开工时间	竣工时间	2022年形象进度
				道路	绿化	合计					
3	卧龙站	以南邓公路—雪枫路为出入市口	全长6400米，全线绿化景观提升，1、按照市政道路标准改造南邓公路（卧龙站至雪枫路段），长约3000米，红线宽50米，两侧绿化带标准宽35米；2、按照市政道路标准改造雪枫路（卧龙路—北京大道段）长约1900米，红线宽60米，两侧绿化带标准宽30米；3、提升雪枫路（北京路至滨河路段），长约1500，红线宽60米，两侧绿化带标准宽30米	3.83	1.55	5.38		南阳市住房和城乡建设局			启动项目前期
4	双铺站	以雪枫路为出入市口	全长约2400米，双铺站高速口至示范区界，只对雪枫路沿线进行景观绿化提升	0	1.2	1.2		城乡一体化示范区管委会			启动项目前期

序 号	出入市口 名称	起止位置	建设改造内容	投资估算（亿元）			2022年 投资 （亿 元）	责任单位	开工 时间	竣工 时间	2022年 形象 进度
5	光武站	主要以鼎盛大道 和东环路为出入 市口	全长约3400米，对鼎盛 大道（示范区界至东环 路）、东环路（鼎盛大 道至月季大观园）路段 进行景观绿化提升	道路	0	2.1	2.1	城乡一体 化示范区 管委会			启动项 目前期
				绿化	2.1	9.87	15.65				
				合计	5.78	5.78	5.58				
合计											

5、高架桥建设工程

序号	道路名称	起止位置		建设内容	长度(km)	估算(亿元)	2022年投资(亿元)	责任单位	开工时间	竣工时间	备注	2022年形象进度
		起	止									
1	张衡西路高架	一号路	工业路	张衡西路西起现状张衡西路与规划1号路（即现状百里奚路）交叉口以西，由西向东依次上跨规划百里奚路、焦柳铁路、梅溪河和车站北路，向东至规划工业路交叉口以西终止，高架全长1.7公里。道路断面为双向6车道，红线宽度65米，设计车速60公里每小时。	1.7	8.7	4.8	市住房和城乡建设局	2022.3	2023.8	新建项目	完成主体工程

序号	道路名称	起止位置		建设内容	长度(km)	估算(亿元)	2022年投资(亿元)	责任单位	开工时间	竣工时间	备注	2022年形象进度
		起	止									
2	光武路	遮山站	长江路	光武路外环线内全长22.7km，其中西外环至主城区段快速化改造20.8km（西外环-长江路），全线设置独立的快速路系统，主线双向6车道规模，采用高架形式敷设；在西外环路、原西环路、仲景路、长江路相交节点设4座全互通立交，在王安路、王村东环路、工业路-人民路、独山大道、孔明路、白河大道设置11对上下匝道，立交平均间距2.3km；预留机场搬迁后衔接东环路的快速通道。	20.8	71.19		市住房和城乡建设局			新建项目。桥梁总面积702130平方米，单价6500（4个互通立交、11对上下匝道和31个交叉口有现浇大跨径桥梁结构，因此综合造价偏高）	启动项目前期

序 号	道路名称	起止位置		建设内容	长度 (km)	估算 (亿元)	2022年 投资 (亿元)	责任单位	开工 时间	竣工 时间	备注	2022年 形象 进度
		起	止									
3	仲景路	独山	翟庄站	仲景路（北外环-沪陕高速段）全长约17.0m，现状道路红线控制宽度为65m。全线设置独立的快速路系统，按照标准快速路进行提升改造，路段均采用主线高架的建设形式（高架全长13.9km）。受沿线工程建设条件限制，仲景路主线下穿理工、长江路、珠江路、黄河路，（地道全长约1.8km）；白河大道、滨河路改造为下穿地道，长度约1km；全线设置全互通立交3处（南外环路、雪枫路、北外环路），上下匝道13对（纬十路、纬八路、黄河路、长江路、孔明路、医圣祠路、范蠡路、张衡路、信臣路）。	17	52.5		市住房和城乡建设局			新建项目。 光武路-仲景路立交纳入光武路工程量	启动项目前期
合 计					39.50	132.39	4.80					

6、特色商业街（精品街）打造工程

序号	项目	长度 (米)	宽度 (米)	建设内容	投资估算 (亿元)	2022年投 资(亿 元)	责任单位	开工时间	竣工时间	2022年 形象进 度
1	独山大道 (信臣路至 滨河路)	4750	80	对建筑立面、人行道 、景观小品、运动休 闲设施、市政设施等 进行综合提升	6.1	4.88	市住房和城乡建设局	2021.12	2022.07	完成
2	金河湾巷 (汉江路至 中达路)	1000	20	对建筑立面、人行道 、景观小品、运动休 闲设施、市政设施等 进行综合提升	0.06	0.05	卧龙区政府	2022.06	2022.12	完成
3	明山路西侧 区间路(明 山路至回龙 电站路)	250	20	对建筑立面、人行道 、景观小品、运动休 闲设施、市政设施等 进行综合提升	0.03	0.02	高新区管委 会	2022.06	2022.12	完成
4	嵩山路(白 河大道至长 江路)	600	24	对建筑立面、人行道 、景观小品、运动休 闲设施、市政设施等 进行综合提升	0.25	0.20	城乡一体化 示范区管委 会	2022.06	2022.12	完成
5	理想路(光 武路至张衡 路)	2100	24	对建筑立面、人行道 、景观小品、运动休 闲设施、市政设施等 进行综合提升	0.56	0.45	宛城区政府	2022.06	2022.12	完成
合计					7	5.6				

7-1、市政基础设施建设工程 中心城区道路

序号	道路名称	起止位置		长度 (m)	红线宽 (m)	建设内容	道路投 资(万 元)	红线内 绿化投 资(万 元)	总投资 (万 元)	2022年计 划投资 (万元)	资金 来源	责任单 位	开工 时间	竣工 时间	2022年 形象进 度
		起	止												
	总 计			33822			893307	18752	917136	124265					
一	续建项目			15584			120234	6182	126492	81788					
1	光武路西 延	312国道	麒麟路	2090	60	道路、排水、照明、绿化、桥梁、附属设施 注：前期手续完善后，施工待定	19200	2400	21600	15120	市财政	市住房 和城乡 建设局	2022.1	2022.10	完成
2	南都路	杜诗路	京宛大道	798	40	道路、排水、照明、绿化、附属 设施	3600	300	3900	3000	市财政	市住房 和城乡 建设局	2022.4	2022.7	完成
3	涪阳桥	七一路	长江路	1760		道路、桥梁	70265	0	70265	40212	市财政	市住房 和城乡 建设局	2021.9	2022.6	完成
4	原西环路	中州路	麒麟路	1680	60	道路、排水、照明、绿化、桥梁、附属设施	12096	1814	13987	11128	市财政	市住房 和城乡 建设局	2021.12	2022.8	完工

序号	道路名称	起止位置		长度 (m)	红线宽 (m)	建设内容	道路投 资(万 元)	红线内 绿化投 资(万 元)	总投资 (万 元)	2022年计 划投资 (万元)	资金 来源	责任单 位	开工 时间	竣工 时间	2022年 形象进 度
		起	止												
5	关帝庙路	新东路	医圣祠路	300	50	道路、排水、照明、绿化、附属设施	1500	270	1770	1239	市财政	市住房和城乡 建设局	2022.1	2022.8	完工
6	滨河路	工业路	黄龙庙	659	40	道路、排水、照明、绿化、附属设施	1456	114	1570	1099	市财政	市住房和城乡 建设局	2021.12	2022.8	完工
7	纬十一路	二环路	城南大道	2567	40	道路、排水、照明、绿化、附属设施	6017	1284	7300	5110	市财政	市住房和城乡 建设局	2021.6	2022.6	完工
8	武侯变	车站路	工业路	1080		强电	1300		1300	1040	市财政	市住房和城乡 建设局	2022.3	2022.8	完工
9	西南郊 110千伏 送出工程	滨河路 南头	工业路	4650		强电	4800		4800	3840	市财政	市住房和城乡 建设局	2022.6	2022.8	完工
二	新建项目			16055			78919	10854	94774	32477					
10	长江路	纬七路	纬九路	1445	60	道路、排水、照明、绿化、附属设施	8670	723	9393	2818	市财政	市住房和城乡 建设局	2022.7	2023.5	雨污水完 成 路床完成
11	新东路	独山大道	信臣路	4410	60	道路、排水、照明、绿化、附属设施	29106	5557	34663	8666	市财政	市住房和城乡 建设局	2022.10	2023.4	雨污水完 成 路床完成

序号	道路名称	起止位置		长度 (m)	红线宽 (m)	建设内容	道路投 资(万 元)	红线内 绿化投 资(万 元)	总投资 (万 元)	2022年计 划投资 (万元)	资金 来源	责任单 位	开工 时间	竣工 时间	2022年 形象进 度
		起	止												
12	漂源路	白河大 道	支路(三 完)	4238	40	道路、排水、照 明、绿化、桥梁 、附属设施	22377	2967	25343	7603	市财政	市住房 和城乡 建设局	2022. 3	2022. 9	完成
13	B2路 (如意路)	仲景路	南都路	2666	40	道路、排水、照 明、绿化附属设 施	11464	623	12087	4000	市财政	市住房 和城乡 建设局	2022. 7	2022. 10	完成
14	珠江路	纬七路	纬八路	896	40	道路、排水、照 明、绿化、附属 设施	3942	538	4480	1344	市财政	市住房 和城乡 建设局	2022. 8	2023. 5	雨污水完 成 路床完成
15	纬七路	经九路	经十三路	2400	40	道路、排水、照 明、绿化、附属 设施	3360	448	3808	3046	市财政	市住房 和城乡 建设局	2022. 6	2022. 12	完成
16	道路维修								5000	5000					完成
三	断头路			2183			13978	1716	15694	9000					
17	长江路	雪枫路	黄河路	1600	60	道路、排水、照 明、绿化、附属 设施	10480	1516	11996	6000	市财政	市住房 和城乡 建设局	2022. 6	2022. 12	完成

序号	道路名称	起止位置		长度 (m)	红线宽 (m)	建设内容	道路投 资(万 元)	红线内 绿化投 资(万 元)	总投资 (万 元)	2022年计 划投资 (万元)	资金 来源	责任单 位	开工 时间	竣工 时间	2022年 形象进 度
		起	止												
18	邓禹路	范蠡路	孔明路	583	60	道路、排水、照明、绿化、附属设施	3498	200	3698	3000	市财政	市住房和城乡建设局	2022.10	2022.12	完成
四	谋划项目 前期						680176		680176	1000					
19	新建项目	新建项目：南泰路（仲景路-独山大道）、王安石路（信臣路-312国道）、建设路（车站路-人民路）、伏牛路（白河大道-木兰花集团）、北京路（卧龙路-张衡路）共5条道路						107620	107620	1000	市财政	市住房和城乡建设局			完成项目前期工作
20	涉铁项目	涉铁项目：原西环路（北京路南延-中州路）、车站路（雪枫路-南环路）共2条道路						164556	164556		市财政	市住房和城乡建设局			完成项目前期工作
21	雨污分流 改造项目	北京路（卧龙路-信臣路）、张衡路（人民路至独山大道）、中州路（北京路-三里河）、工业路（张衡路-滨河路）、文化路（建设路-滨河路）、伏牛路（白河大道-木兰花集团）、麒麟路（北京路-百里溪）、兴隆路（华山路-南阳仲裁委员会西路口）、泰山路（白河大道-长江路）、人民路（张衡路-光武路）、岗王庄路（梨园路-孵化园路）、建设路（车站路-人民路、独山大道-滨河路）、明山路（信臣路-范蠡路、医圣祠路-滨河路）、新华路（人民路-独山大道）、武侯路（北京路-车站路）、七一路（车站路-滨河路）、红庙路（车站路-文化路）、卧龙路（十二里河桥-北京路）、雪枫路（龙升路-双铺站），等19条道路						408000	408000		市财政	市住房和城乡建设局			完成项目前期工作

7-2、市政基础设施建设工程 示范区市政道路

序号	道路名称	起止位置		长度 (m)	红线 宽 (m)	建设内容	道路投资 (万元)	红线内 绿化投 资 (万 元)	总投资 (万 元)	2022年 计划投 资 (万 元)	资金来源	责任单位	开工 时间	竣工 时间	2022年形 象进度
		起	止												
	总 计			17193			69145	14945	84090	25127					
一	续建项目			7831			31680	5620	37300	11190					
1	白河大道	月季大道	迎宾大道	1700	50	道路、排水、照明、绿化、桥梁、附属设施	7500	1500	9000	2700	示范区管委会投资	一体化示范区管委会	2022. 10	2023. 09	雨污水完成 路床完成
2	黄河路北延	带状公园	康盛路	1600	60	道路、排水、照明、绿化、桥梁、附属设施	8280	1720	10000	3000	示范区管委会投资	一体化示范区管委会	2022. 11	2023. 09	雨污水完成
3	长江路北延	带状公园	康盛路	1531	60	道路、排水、照明、绿化、桥梁、附属设施	8300	1700	10000	3000	示范区管委会投资	一体化示范区管委会	2022. 11	2023. 09	雨污水完成
4	信臣北一路	长江路	东外环	1400	36	道路、排水、照明、绿化、桥梁、附属设施	3500	300	3800	1140	示范区管委会投资	一体化示范区管委会	2022. 10	2023. 09	雨污水完成 路床完成
5	信臣南一路	长江路	东外环	1600	36	道路、排水、照明、绿化、桥梁、附属设施	4100	400	4500	1350	示范区管委会投资	一体化示范区管委会	2022. 9	2023. 09	雨污水完成 路床完成

序 号	道路名称	起止位置		长度 (m)	红线 宽 (m)	建设内容	道路投资 (万元)	红线内 绿化投 资 (万 元)	总投资 (万 元)	2022年 计划投 资 (万 元)	资金来源	责任单位	开工 时间	竣工 时间	2022年形 象进度
二	新建项目		止	4180			14768	1532	16300	4790					
6	新区大道 北一路	黄河路	东环 西一 路	580	36	道路、排水、 照明、绿化、 桥梁、附属设 施	1668	332	2000	500	示范区管 委会投资	一体化示 范区管委 会	2022. 11	2023. 09	雨污水完 成 路床 完成
7	菱新路	信臣南 二路	信臣 南一 路	600	36	道路、排水、 照明、绿化、 桥梁、附属设 施	2700	100	2800	840	示范区管 委会投资	一体化示 范区管委 会	2022. 11	2023. 09	雨污水完 成 路床 完成
		迎宾大 道	北外 环	1900	36		6400	600	7000	2100	示范区管 委会投资	一体化示 范区管委 会	2022. 11	2023. 09	雨污水完 成 路床 完成
8	东外环西 一路	新区大 道	新区 大道 北一 路	300	36	道路、排水、 照明、绿化、 桥梁、附属设 施	1250	250	1500	450	示范区管 委会投资	一体化示 范区管委 会	2022. 11	2023. 09	雨污水完 成 路床 完成
9	信臣北二 路	长江路	黄河 路	800	36	道路、排水、 照明、绿化、 桥梁、附属设 施	2750	250	3000	900	示范区管 委会投资	一体化示 范区管委 会	2022. 11	2023. 09	雨污水完 成 路床 完成

序 号	道路名称	起止位置		长度 (m)	红线 宽 (m)	建设内容	道路投资 (万元)	红线内 绿化投 资 (万 元)	总投资 (万 元)	2022年 计划投 资 (万 元)	资金来源	责任单位	开工 时间	竣工 时间	2022年形 象进度
三	断头路		止	5182			22697	7793	30490	9147					
10	珠江南一路	经十路	经十路三路	1551	20	道路、排水、照明、绿化、桥梁、附属设施	1928	272	2200	660	示范区管委会投资	一体化示范区管委会	2022. 11	2023. 09	雨污水完成、路床完成
11	溧源东一路	珠江路	黄河大道	531	20	道路、排水、照明、绿化、桥梁、附属设施	619	81	700	210	示范区管委会投资	一体化示范区管委会	2022. 11	2023. 09	雨污水完成、路床完成
12	白河大道	白河桥	机场南四路	3100	50	道路、排水、照明、绿化、附属设施	20150	7440	27590	8277	示范区管委会投资	一体化示范区管委会	2022. 12	2023. 09	完成前期工作

7-3、市政基础设施建设工程 公用事业类

序号	项目类别	建设内容	建设投资 (亿元)	责任单位	开工 时间	竣工 时间	2022年 形象进度
1	污水、污泥处理	启动白河南污水厂二期、污泥处理厂二期。	12	市住房和城乡建设局	2022.10	2024.10	完成项目前期 及三通一平
2	集中供热	白河右岸： 计划新建、改建供热管网总长度约20公里；新建、改造换热站10座；接入供热面积65万m²。总投资约0.7亿元。	0.7	国电投资	2022.01	2022.12	完成
		白河左岸： 穿越白河项目河道内施工完毕，完成管道铺设600m，完成市区一次网敷设，5.2公里	4.7	南阳城发集团	2022.01	2022.12	完成
3	城市管道燃气	南阳市中心城区计划新建燃气管道200公里，改造燃气管网7公里，投资金额1.05亿元；	1.05	南阳华润	2022.01	2022.12	完成

序号	项目类别	建设内容	建设投资 (亿元)	责任单位	开工 时间	竣工 时间	2022年 形象进度
4	城市公共供水	管网建设： 新建南都路、王安路、麒麟西路等市政供水管网约15公里，投资约1000万元；改建张衡路、卧龙路、中州路等市政供水管网约5.5公里，投资约600万元；城中村小管网改造约25公里，投资约1000万，总投资为2600万元。	0.26	北控水务	2022.01	2022.12	完成
		许庄水厂建设，拟建设总规模为8.5万吨/日，估算总投资3.4亿元（含水厂、配套管网建设）。	3.4	北控水务	2022.01	2023.06	完成
		合计	22.11				

7-4、市政基础设施建设工程（城市管理类）

序号	道路名称	建设内容	总投资 (亿元)	责任单位	开工 时间	竣工 时间	2022年形象进度
1	桥梁提升项目	对中心城区部分桥梁进行维修。	0.1	市城市管理局	2022.08	2022.12	完成
2	中心城区市管地下排水管网智慧化建设项目	按照市管排水设施维护管理现状情况，本次建设的中心城区市管道路智慧排水系统包括智慧排水系统应用、智慧排水系统支持平台、移动应用、排水感知系统、视频监控系统等，排水管网指挥和调度中心建设等，实现排水设施“网络化”、“智能化”管理。	0.205	市城市管理局	2022.08	2023.06	完成招标改造，根据排水管网改造项目同步进行建设。
3	积水点治理工程	对中心城区部分积水点进行治理	0.02	市城市管理局	2022.06	2022.09	完成
4	中心城区主次干道排水管网破损修复工程	对结构破损管网实施内衬修复，封堵漏水点，约3500万元。（待管网检测结果出具后进一步明确）	0.35	市城市管理局	2022.12	2023.06	完成招标工作
		小计	0.675				

7-5、市政基础设施建设工程（示范城市创建）

序号	道路名称	建设内容	总投资 (亿元)	责任单位
1	系统化全域推进海绵城市建设示范市	申报“系统化全域推进海绵城市建设示范市”工作	0.028	市住房和城乡建设局
2	北方地区冬季清洁取暖项目试点城市	申报“北方地区冬季清洁取暖项目试点城市”工作	0.028	市住房和城乡建设局
小计			0.056	

8、园林绿化建设工程

序号	项目名称	位置	总面积 (亩)	投资估算 (亿元)	2022年计 划投资 (亿元)	责任单位	开工时间	完工时间	2022年 形象进度
1	十里庙遗址 公园	十里庙遗址周边	281	1.50	0.30	市城市管 理局		2023.05	完成工作30%（辖 区政府负责征迁 到位）
2	申伯公园	范蠡路与新东路交 叉口西南角	200	1.10	0.30	市城市管 理局		2023.05	完成工作50%，待 辖区政府征迁到 位后开工建设
3	人民公园	现人民公园原址	157	0.70	0.60	市城市管 理局	2022.09	2022.12	完成
4	城区游园提 升改造	中心城区20个游园	1292.4	0.75	0.60	市城市管 理局	2022.07	2022.12	完成

序号	项目名称	位置	总面积 (亩)	投资估算 (亿元)	2022年计 划投资 (亿元)	责任单位	开工时间	完工时间	2022年 形象进度
5	道路绿化提 升	对中州路（西环路-仲景路）、杜诗路（仲景路-独山大道、孔明路-滨河路）、伏牛路（白河大道-木兰花集团）等20条道路进行绿化提升改造		4.20	3.50	市城市管理局	2022.09	2022.12	完成
小计			1930.4	8.25	5.30				

9、内河水系治理工程

序号	项目名称	建设内容	总投资 (亿元)	2022年投 资(亿 元)	责任单位	责任人	2022年 形象进度
1	汉城河治理工程	截污纳管、清淤疏浚，治理长度1.5km。	12.3		宛城区政府	樊牛	完成项目前期
2	汉城河治理工程	截污纳管、清淤疏浚，治理长度3.12km。	10		高新区政府	党俊伟	完成项目前期
3	汉城河治理工程	截污纳管、清淤疏浚，治理长度1.48km。	2.3		卧龙区政府	杜勇	完成项目前期
4	邕河上游治理工程	截污纳管、清淤疏浚，治理长度12km。	2.5		卧龙区政府	杜勇	完成项目前期
5	梅溪河治理工程	截污纳管、清淤疏浚，治理长度17.28km。	3.5		卧龙区政府	杜勇	完成项目前期
6	温凉河上游治理工程	卧龙区温凉河源头（蒲山镇火星庙）至焦柳铁路治理长度4.1km，截污纳管、清淤疏浚。	1		卧龙区政府	杜勇	完成项目前期
7	温凉河上游治理工程	高新区焦柳铁路至刘振河村东，与下游已治理段衔接治理长度1.1km，截污纳管、清淤疏浚。	0.3		高新区政府	党俊伟	完成项目前期
8	三里河治理工程	许庄北至信臣路国道桥下游治理长度6.94km。截污纳管、清淤疏浚。	0.7		卧龙区政府	杜勇	完成项目前期
9	十二里河上游治理工程	谢庄乡大姚庄村桑园水库下游至兰营水库库尾治理长度8.82km，截污纳管、清淤疏浚。	2.6		卧龙区政府	杜勇	完成项目前期
10	溧河治理工程	示范区溧河东站南路至钦田村与大夫庄村村界治理长度1.8km，截污纳管、清淤疏浚。	0.23	0.23	城乡一体化示范区管委会	孙大明	完成

序号	项目名称	建设内容	总投资 (亿元)	2022年投 资(亿 元)	责任单位	责任人	2022年 形象进度
11	漯河治理工程	宛城区钦田村至入白河口治理长度 6.7km, 截污纳管、清淤疏浚。	0.5	0.5	宛城区政府	樊牛	完成
12	清龙泉管道维修加固 项目工程	对清龙泉管道维修加固	1.5		南阳投资集团	高增伟 王涛	待清龙泉公司收 购完成后开工
13	零号坝引水泵站建设 工程	泵站及引水渠道建设	0.23	0.19	市城市管理局	强学喜	完成
14	护城河景观提升	起点位于人民公园, 河道总长4.5km, 河 道分为东西两条线, (人民公园向东-实 验中学西侧向南-菜市街闸口东线长度为 1.974km桥), 西线长度为2.565 km (人 民公园向南-大统百货停车场向东-菜市 街闸口桥-温凉河), 东西线在菜市街汇 合后流入温凉河本次主要对沿河景观进 行提升, 防止黄土裸露。	0.3	0.3	市住房和城乡 建设局	宋金东	完成
15	示范区月季西园区水 系和白河连通工程	工程开挖河道长度700米, 需建设船闸1 座	1.5	1.5	城乡一体化示 范区管委会	孙大明	完成
16	三里河和白河连通的 “武侯遗风”水系连 通工程	开挖河道长度300米, 需建桥梁2座, 概 算投资2亿元, 由卧龙区负责完成。	2	2	卧龙区政府	杜勇	完成
17	白河三坝拆除重建工 程	三坝拆除重建、卧龙桥扩孔改造。	2.1		市水利局	张富强	9月底汛期前完 成工程前期基 础工作, 汛期后 开工建设
	合计		43.56	4.72			

10、公共停车场建设工程

序号	停车场名称	位置	建设内容	停车位 数 (个)	总投资 (亿元)	责任单位	开工日期	竣工时间	2022年形象进度
1	中心医院 南综合立 体停车楼	中心医院现 状用地南侧	地上停车楼	1000	3.75	宛城区政府 南阳市公安局	2021.11	2022.12	完成
2	人民公园 停车场	公园以南， 人民路以东	地上三层停 车场	102	0.20	南阳市住建局 城市运营公司 南阳市公安局	2022.10	2023.09	停车楼一层及顶板施工全 部完成，二层施工完成30%， 整体进度完成30%。
3	中心广场 停车场	人民路与中 州路交叉口 西北角	地下三层 (地下一层 商业、地下 二层、三层 停车场)	860	2.00	南阳市住建局 城市运营公司 南阳市公安局	2022.05	2023.04	地下车库土方开挖完成， 筏板及外墙防水全部完成， 负三层至负一层钢筋及混凝 土施工全部完成。顶板覆土 回填完成50%。整体进度完成 70%。
4	解放广场 停车场	仲景路与中 州路交叉口	地下一层停 车场	1600	3.96	南阳市住建局 城市运营公司 南阳市公安局	2022.10	2023.09	土方开挖全部完成，筏板 混凝土浇筑全部完成，筏板 防水全部完成，侧墙混凝土 浇筑完成40%，整体进度完成 30%
5	平安游园 停车场	张衡路与 民路交叉口 西南角	地下三层停 车场	693	2.44	南阳市住建局 城市运营公司 南阳市公安局	2022.05	2023.04	停车场主体结构完成80%， 设备安装完成20%，装饰装修 完成20%，广场景观园林完成 80%，整体进度完成70%。

序号	停车场名称	位置	建设内容	停车位 数 (个)	总投资 (亿元)	责任单位	开工日期	竣工时间	2022年形象进度
6	关帝庙路 地下停车场	新东路与医 圣祠路、关 帝庙路绿线 合围区域	地下二层停 车场	489	2.50	南阳市住建局 城市运营公司 南阳市公安局	2022.10	2023.09	土方开挖全部完成，筏板 混凝土浇筑全部完成，筏板 防水全部完成，整体进度完 成30%。
7	文化宫停 车场	人民路与新 华路交叉口 西南角	地下第二层 停车场	256	0.44	南阳市公安局 广宇房地产有 限公司	2022.12	2023.12	开工
合计				5000	15.29				