

# 河南四水同治简报

2023年第6期（总第66期）

河南省四水同治工作领导小组办公室

2023年7月8日

## 全省四水同治6月份工作情况

### 一、项目建设情况

2023年全省共谋划四水同治项目七大类1162个，年度计划投资1265亿元。截至6月底，累计开工项目1127个、开工率97.0%，年度投资完成888.7亿元、占年度投资计划的70.2%；中央水利投资完成30.89亿元，全省中央水利投资完成率为48.6%；全省落实2023年全口径水利投资332.42亿元，其中落实地方政府专项债券39.22亿元（详见附表1、附表2）。

四水同治项目开工情况：全省四水同治项目开工率为97%，其中郑州、开封、平顶山、安阳、濮阳、漯河、三门峡、信阳、航空港区已全部开工；济源示范区开工率为71.4%。

四水同治年度计划投资执行情况：鹤壁、南阳、濮阳、信阳、开封、郑州、安阳、三门峡、驻马店、商丘、新乡年度投资完成率超过70%，济源示范区年度投资完成率为30.12%，其他省辖市投资完成率在50%~70%之间。

中央水利投资完成情况：开封、鹤壁、郑州、信阳、洛阳、新乡、驻马店、平顶山完成率超过50%，商丘、濮阳、焦作、济源示范区、漯河、航空港区完成率低于35%。

全口径水利投资落实情况：郑州、信阳、南阳落实投资超过35亿元，濮阳、商丘、许昌、安阳、鹤壁、济源示范区、航空港区不足10亿元。

## 二、工作动态

党委政府领导积极开展巡河及防汛检查指导。6月22日，省长、省总河长、黄河防汛抗旱指挥部总指挥长王凯到洛阳、济源巡河，检查指导黄河防汛工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，切实扛稳防汛责任，精心组织调度，做好万全准备，为黄河安全度汛和人民群众生命财产安全筑起坚固防线。王凯强调，当前全省已进入主汛期，各地各部门要坚决克服麻痹大意思想，强化会商研判、协同配合，完善应急预案，充实救援力量，备足抢险物料，抓早抓小消除风险隐患，全力以赴保障安全度汛。孙运锋参加相关活动。开封、安阳、鹤壁、濮阳、南阳、周口、信阳市委书记及洛阳、三门峡市长分别开展巡河，检

查辖区内重点水库、河道险工险段，安排部署市县今年防汛工作，要求市县各级党政机关和生产单位时刻绷紧防御水旱灾害这根弦，做足做实应对极端天气各项工作准备，确保度汛安全。

多管齐下管好用好水资源。《河南省“节水贷”融资服务工作方案》颁布实施后，漯河市完成首家“节水贷”申报工作，扶持节水企业参与项目建设，助力国家节水行动，其中中华电漯河发电有限公司共申报“节水贷”资金9086万元，用于深度优化用水及水污染防治改造、制水系统优化改造。6月8日至9日，省水利厅在安阳漳南灌区组织开展了流量比测工作，加强对大中型灌区取水计量监测体系建设的监督指导，提高渠道取水计量监测数据的实时性、准确性和有效性。鹤壁市召开农业水价综合改革现场观摩会，纵深推进本市农业水价综合改革全面铺开。平顶山、周口市通过现场观摩会、许昌市成立工作专班等，推进农村供水“四化”建设，强化农业农村用水管理，提升农业节水和水源地表化水平。

多措并举治理水环境。鹤壁市制订《鹤壁市违法违规取用地下水专项整治行动方案》，组织召开全市违法违规取用地下水专项整治行动动员会，加大超采区治理力度，依法整治违法违规取用地下水突出问题，规范城区地下水管理秩序，逐步恢复地下水位。信阳市出台了《信阳市地表水环境质量奖惩规定》，并于6月13日召开全市污染防治攻坚会议，市委书记和市长对水环境综合治理工作进行了安排部署，要求深入打好碧水保卫战，

加快推进污水处理设施及配套管网建设，全面开展入河排污口排查整治，加强汛期污染和蓝藻水华防控，以“零容忍”的机制，确保实现“保三（类水）争二（类水）”，坚决杜绝黑臭水体反弹。南阳市加强对源潭水厂、湖阳镇马湾村加压泵站等地下水超采治理项目督查，现场测量国控唐河3号监测井地下水位，研判地下水位变化情况，制定近期、中期、远期治理保护措施，促进超采区地下水位持续抬升。

因势利导修复水生态。根据汛期雨水增多、河道流量增大的情况，充分利用长江水和黄河水修复河道生态。今年6月，利用南水北调中线干线工程退水闸，向白河、清河、澧河、颍河、双泊河、十八里河、贾峪河、索河8条河道生态补水2700万立方米，并以每天240余万立方米的水量持续补水。据省黄河河务局统计，我省6月引调黄河水4.44亿立方米，特别是自6月21日小浪底调水调沙开始至6月30日，郑州、开封、洛阳、新乡、焦作、濮阳共引调水2.22亿立方米，占月调水量的一半，不仅缓解了该区域夏耕农作物旱情，同时也为两岸部分干枯河道注水补源，增添水生态活力。

附表 1

全省四水同治项目建设进度统计表

| 指标<br>市、区<br>进度 |       | 项目开工情况      |             |            | 计划投资执行情况        |                      |                  |
|-----------------|-------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------------------|------------------|
|                 |       | 项目个数<br>(个) | 开工个数<br>(个) | 开工率<br>(%) | 年度计划<br>投资 (亿元) | 截至 6 月底完成<br>投资 (亿元) | 投资<br>完成率<br>(%) |
| 合 计             |       | 1162        | 1127        | 97.0       | 1265            | 888.69               | 70.3             |
| 1               | 郑州市   | 88          | 88          | 100.0      | 166             | 120.94               | 72.9             |
| 2               | 开封市   | 55          | 55          | 100.0      | 68              | 49.87                | 73.3             |
| 3               | 洛阳市   | 83          | 78          | 94.0       | 108             | 73.77                | 68.3             |
| 4               | 平顶山市  | 43          | 43          | 100.0      | 68              | 44.45                | 65.4             |
| 5               | 安阳市   | 68          | 68          | 100.0      | 62              | 45.05                | 72.7             |
| 6               | 鹤壁市   | 60          | 59          | 98.3       | 16              | 12.80                | 80.0             |
| 7               | 新乡市   | 63          | 59          | 93.7       | 83              | 58.37                | 70.3             |
| 8               | 焦作市   | 75          | 69          | 92.0       | 58              | 32.27                | 55.6             |
| 9               | 濮阳市   | 98          | 98          | 100.0      | 67              | 50.81                | 75.8             |
| 10              | 许昌市   | 57          | 55          | 96.5       | 50              | 34.33                | 68.7             |
| 11              | 漯河市   | 30          | 30          | 100.0      | 37              | 25.31                | 68.4             |
| 12              | 三门峡市  | 82          | 82          | 100.0      | 65              | 46.98                | 72.3             |
| 13              | 南阳市   | 76          | 72          | 94.7       | 96              | 73.89                | 77.0             |
| 14              | 商丘市   | 46          | 42          | 91.3       | 48              | 34.05                | 70.9             |
| 15              | 信阳市   | 101         | 101         | 100.0      | 77              | 57.98                | 75.3             |
| 16              | 周口市   | 50          | 48          | 96.0       | 91              | 60.82                | 66.8             |
| 17              | 驻马店市  | 64          | 63          | 98.4       | 84              | 60.60                | 72.1             |
| 18              | 济源示范区 | 21          | 15          | 71.4       | 20              | 6.02                 | 30.1             |
| 19              | 航空港区  | 2           | 2           | 100.0      | 0.66            | 0.37                 | 56.1             |

附表 2

### 河南省 2023 年中央水利投资完成及 全口径水利投资落实统计表

| 序号 | 市、区   | 中央水利投资       |              |           | 全口径水利投资      |                       |
|----|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------------------|
|    |       | 下达投资<br>(万元) | 完成投资<br>(万元) | 投资<br>完成率 | 落实投资<br>(万元) | 其中：地方政府专项<br>债券资金(万元) |
|    | 全省合计  | 635960       | 308894       | 48.6%     | 3324238      | 392188                |
| 1  | 郑州市   | 10635        | 5995         | 56%       | 528070       | 30326                 |
| 2  | 开封市   | 13535        | 7696         | 57%       | 140507       | 0                     |
| 3  | 洛阳市   | 23393        | 12027        | 51%       | 164996       | 42712                 |
| 4  | 平顶山市  | 9390         | 4702         | 50%       | 137458       | 14500                 |
| 5  | 安阳市   | 15577        | 6889         | 44%       | 73604        | 59300                 |
| 6  | 鹤壁市   | 1237         | 701          | 57%       | 36305        | 17900                 |
| 7  | 新乡市   | 10737        | 5461         | 51%       | 198967       | 0                     |
| 8  | 焦作市   | 14123        | 4273         | 30%       | 150685       | 0                     |
| 9  | 濮阳市   | 25332        | 8105         | 32%       | 99296        | 18000                 |
| 10 | 许昌市   | 8458         | 4261         | 50%       | 78571        | 2600                  |
| 11 | 漯河市   | 7063         | 1304         | 18%       | 162909       | 51550                 |
| 12 | 三门峡市  | 14189        | 4966         | 35%       | 170182       | 33600                 |
| 13 | 南阳市   | 83127        | 40529        | 49%       | 378869       | 32300                 |
| 14 | 商丘市   | 21827        | 7361         | 34%       | 79284        | 43000                 |
| 15 | 信阳市   | 208711       | 112983       | 54%       | 448177       | 0                     |
| 16 | 周口市   | 43110        | 18206        | 42%       | 105581       |                       |
| 17 | 驻马店市  | 17047        | 8610         | 51%       | 173976       | 26400                 |
| 18 | 济源示范区 | 3689         | 899          | 24%       | 26407        | 20000                 |
| 19 | 航空港区  | 4            | 0            | 0%        | 4            |                       |
| 20 | 省直    | 104781       | 53927        | 51%       | 170390       |                       |

说明：1.中央水利投资是指列入水利部水利统计管理信息系统的中央水利项目投资；  
2.全口径水利投资是指列入水利部水利统计管理信息系统的口径水利投资。

---

**报：**省四水同治工作领导小组组长、副组长，水利部，长江水利委员会、黄河水利委员会、淮河水利委员会、海河水利委员会，省委办公厅、省人大常委会办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅。

---

**发：**省四水同治工作领导小组成员单位，各省辖市党委、人民政府，济源示范区、航空港区党工委、管委会，各省辖市、济源示范区、航空港区四水同治工作领导小组办公室。

---

河南省四水同治工作领导小组办公室

2023年7月10日印发

(共印90份)