

绩效目标自评表

项目名称		2021年镇平县食用菌基料产业基地项目		项目负责人及联系电话		李四林17337715738			
主管部门		镇平县农业农村局		实施单位		镇平县农业农村局			
资金情况（万元）		全年预算数(A)			全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：		2,447.07	733.90		10	29.99%	4
		其中：本年财政拨款（名称和规模）		2,447.07	733.90				
		其它资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	建设一级基料发酵隧道25条;二级基料发酵隧道10条;育种车间3座,每座200平方米;恒温库房2100平方米。				一级基料发酵隧道9条已全部完工;二级基料发酵隧道基础部分完工;育种车间3座、恒温库房基础完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	新建生产线（条）	25	35	9	21	项目进度较慢，尽早解决矛盾，加快施工进度	
		质量指标	质量合格率	25	100	100	25		
	效益指标(30分)	经济效益指标	村集体经济年收入（≥**万元）	7.5	190	0	6	项目尚未投产，暂未产生租赁收益	
		经济效益指标	项目收益中村集体分配比例（≥**%）	5	8%	0	4	项目尚未投产，产生收益后将重点用于村集体	
		经济效益指标	带动贫困人口全年总收入（≥**万元）	7.5	48	0	6	项目尚未投产，暂未产生带动收益	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	10	120	0	10	项目尚未投产，暂未产生带动收益	
满意度指标	服务对象满意度指	收益贫困人口满意度（≥**%）	10	98	95	9			
总分				100			85		