

2021 年镇平县食用菌产业扶贫基地 项目自评报告

一、项目基本情况

占地面积 160 亩，建设一级基料发酵隧道 25 条；二级基料发酵隧道 10 条；育种车间 3 座，每座 200 平方米；恒温库房 2100 平方米。

二、项目绩效情况

(一) 产出指标

①数量指标：新建生产线 35 条。

②质量指标：质量合格率 100%。

(二) 效益指标：

(1) 经济效益指标

村集体经济年收入 ≥ 190 万元

带动增加贫困人口全年总收入 ≥ 48 万元

项目收益中村集体分配比例 $\geq 8\%$ 。

(2) 社会效益指标

受益建档立卡贫困人口数 ≥ 120 人

(三) 服务对象满意度指标

受益贫困人口满意度 $\geq 98\%$

三、绩效自评情况

该项目于 2021 年 6 月份开工建设，截止 2022 年 8 月底

项目全部完工。现阶段实现情况如下：新建生产线 35 条；质量合格率 100%；村集体经济年收入暂为 0 元，预计半年后实现 95 万收益，一年后实现 190 万元全部收益；已带动增加贫困人口全年总收入 10.51 万元，预计全年能够实现目标；项目收益中村集体分配暂未产生，预计全年能够实现目标；受益建档立卡贫困人口数 74 人，预计全年能够实现目标；受益贫困人口满意度 95%。本次自评得分 87 分。

四、下步打算

紧盯项目效益，保障项目持续稳定发挥村集体增收、脱贫户增收的作用。为该项目经营企业提供服务保障，尽心尽力协调解决矛盾，为企业运营保驾护航。

