

2022 年郭庄乡蔬菜产业基地项目 自评报告

一、项目基本情况

项目建设冷棚共 37 座,其中五座尺寸 $75 * 8m$,32 座尺寸 $60 * 8m$,冷棚总面积 $18360m^2$;暖棚 4 座,尺寸为 $60 * 15m$,面积共 $3600m^2$;新建管理用房 $108m^2$;新建 5m 宽碎石作业通道 589m。

二、项目绩效情况

(一)产出指标

①数量指标:新建蔬菜大棚 41 座。

②质量指标:质量合格率 100%。

(二)效益指标:

(1)经济效益指标

村集体经济年收入 ≥ 9 万元

带动增加贫困人口全年总收入 ≥ 30 万元

(2)社会效益指标

受益建档立卡贫困人口数 ≥ 50 人

(三)服务对象满意度指标

受益贫困人口满意度 $\geq 95\%$

三、绩效目标完成情况

该项目于 2022 年 9 月份开工建设,11 月份项目完工。