

绩效目标自评表

项目名称		贫困林场护林房		项目负责人及联系电话		张立华 13937726515			
主管部门		镇平县林业局		实施单位		镇平县五岳庙林场			
资金情况（万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：		51	49.47	10	97%	9	
		其中：本年财政拨款（名称和规模）		51	49.47				
		其它资金							
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		新建护林房200平米，院墙、道路、地坪水电等配套设施			截至11月20日该项目已完成，改善了菩提寺林区护林员办公、住宿条件，有效提升了管护水平。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		产出指标（50分）	数量指标	资金安排涉及林场个数	5	1	1	5	
				新建护林房面积	5	≥200	≥200	5	
			质量指标	资金到位情况	5	到位	到位	5	
				符合工程验收标准	5	符合	符合	5	
				项目开工率（%）	10	100	100	10	
			时效指标	建设工期（天）	10	90	90	7	
			成本指标	补助资金（万元）	10	51	51	10	
		效益指标（30分）	社会效益指标	促进国有林场资源发展	15	有效促进	有效促进	14	
			生态效益	改善林区生态环境	15	改善	改善	14	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	国有林场在职职工满意度	10	90	90	10			
总分					100		94		