

镇平县民宗局

绩效目标自评表

项目名称	2022年少数民族村组道路提升项目		项目负责人及联系电话		王飞 13949380983			
主管部门	镇平县民宗局		实施单位		镇平县民宗局			
资金情况（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：		236.00	223.11	10	95%	9	
	其中：本年财政拨款		236.00	223.11				
	其它资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在郭庄、曲屯、老庄3个乡镇的少数民族聚居村修建3.5公里道路，改善群众出行条件，满足群众出行需求。			截至9月20日项目已完工，满足群众出行需求，群众满意度达到96%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新增硬化路里程（≥**公里）	20	3.50	3.50	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	10	100	100	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	10	100	100	10	
		成本指标	道路补助标准（**万元/公里）	10	70	65	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%）	15	100	100	14	
		可持续影响指标	道路工程设计使用年限（≥**年）	15	10	10	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	5	96	96	5	
			其中：受益脱贫人口满意度（≥**%）	5	97	97	5	
总分				100		97		