

2022 年镇平县张林镇数字智慧农业和杨营镇道路、桥涵基础设施补短板项目自评报告

一、项目基本情况

镇平县 2022 年统筹整合财政涉农资金项目涉及我单位镇平县 2022 年度张林镇数字智慧农业和杨营镇道路、桥涵基础设施补短板项目，该项目涉及张林和杨营等 2 个乡镇 8 个行政村，总计投资 3442.16 万元。项目区新打井 37 眼，配套玻璃钢井房及水泵 77 套（含双子座井房 39 套）；喷灌喷头 5499 套，埋设主管道 9.7km，支管 97.2km；智能水肥一体化装置 39 套；输变电路 29km，安装变压器 9 台；衬砌排水沟 8.33km，疏浚排水沟 10.7km，新建桥涵 28 座，新修道路 21.48km，植树 6690 株，土壤改良 5000 亩；新建智慧中心 1 座，配备中央控制和田间控制系统（包括农业气象环境预警系统，远程智能灌溉控制系统，可视农业系统等）。

二、项目绩效目标

（一）产出指标

①数量指标：建设高标准农田 5000 亩，发展高效节水灌溉面积 5000 亩。

②质量指标：平原区道路通达度达到 100%，项目验收合格率

达到 100%。

③时效指标：项目及时完成率达到 100%。

④成本指标：高标准农田亩均补助标准 6000 元。

（二）效益指标

①经济效益指标：新增农民收入 112.99 万元。

②生态效益指标：耕地质量和水资源利用率比上年提高。

②可持续影响指标：工程质量使用寿命 10 年。

（三）满意度指标

①服务对象满意度指标：受益乡镇、村和群众满意度达到 95% 以上。

三、绩效目标自评情况

1、实际建设高标准农田 5000 亩，发展高效节水灌溉面积 5000 亩。

2、项目验收合格率 100%，项目完成及时率 100%；道路通达度达到 100%。

3、新增农民收入 ≥ 112.99 万公斤；工程质量寿命 ≥ 10 年；耕地质量和水资源利用率比上年提高。

4、满意度目标，群众满意度 96%，受益乡镇、村满意度 $\geq 96\%$ 。

该项目的实施将明显改善农田基础设施条件，提高了农田抵

抗自然灾害防御能力，促进了农业生产现代化，同时提高农田的监测、预警水平，增加粮食产量，提升农业现代化水平，群众满意度高。

镇平县农业农村局
2022年12月31日

