

桐柏县豐昌定制家居店定制家具加工 项目竣工环境保护验收意见

2021 年 4 月 17 日，桐柏县豐昌定制家居店组织召开了“桐柏县豐昌定制家居店 300 套/年定制板式家具项目”竣工环境保护验收会议。会议成立验收工作组，验收工作组由项目建设单位、项目验收检测单位（河南昆翔检测技术服务有限公司）及邀请专家组成（验收组名单附后）。验收工作组通过现场查看、查阅资料，依照《建设项目竣工环境保护验收办法》国环规环评【2017】4 号、项目验收监测报告、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批部门审批意见等，对本项目进行竣工环保验收，提出意见如下：

一、项目建设情况

桐柏县豐昌定制家居店位于桐柏县城郊乡北环路东段俊杰汽车物流园院内，项目租赁俊杰汽车物流仓储有限公司 1 栋现有厂房，厂房占地面积 900 m²，年加工定制板式家具 300 套。厂房内分为原料区（180m²）、生产加工区（230m²）、成品区（100m²）、办公室 54m²。项目生产工艺流程为：板材—切割—打孔—组装—成品—包装入库。主要生产设备有：自动切角机 1 台、数控开料机 2 台、精密推台锯 1 台、钻孔机 1 台、空压机 1 台。

项目环评报告表于 2019 年 12 月由湖南大自然环保科技有限公司编制，桐柏县环保局于 2020 年 7 月 23 日批复了项目环评报告表，桐环审【2020】97 号。

项目于 2020 年 8 月开工建设。

河南昆翔检测技术服务有限公司于 2021 年 3 月 19 日-20 日对项目废气、噪声进行现场验收检测，出具了验收检测报告。

项目开料机、精密锯、颌孔机及钻孔机设备生产工位设置吸尘口，经收集 1 台袋式除尘器+风机+15m 高排气筒。

项目从建设至调试过程中没有环境违法、环境投诉和环境处罚记录。

二、工程变动情况

原环评报告表及批复的封边工序及其配套有机废气净化设施、以及危废暂存间。因封边工序没有建设，其配套废气净化设施及危废间没有建设。

上述变动导致污染物产生量减少，不构成重大变更。

三、环境保护设施建设情况

1.废气

板材切割、开孔环节产生的含尘废气，在板材开料机、精密锯、颌孔机及钻孔机设备生产工位设置吸尘口，吸尘口采用塑料软管,软管与生产工作台贴合,采用负压抽风,木屑粉尘经软管收集后，经过 1 台袋式除尘器+风机+1 根 15m 高的排气筒达标排放。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气治理设施处理效率

验收检测期间，袋式除尘器粉尘净化效率为 95.4%~95.7%。

（二）废气污染物排放情况

（1）废气有组织排放

检测期间，除尘器排气筒出口颗粒物排放浓度为 $5.6\text{mg}/\text{m}^3 \sim$

5.9mg/m³，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物120mg/m³）标准限值要求。

（2）厂界颗粒物无组织排放

验收检测期间，厂界大气总悬浮颗粒物浓度测定值范围为0.301mg/m³~0.370mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2 新污染源大气污染物排放限值（1mg/m³）要求。

（三）厂界噪声

验收监测期间，东、南、西、北厂界监测点昼间噪声监测值为 54~57dB（A）；夜间噪声监测值为 44~47dB（A），项目厂界噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））限值要求。

五、验收结论


依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的验收不合格条件逐一对照核查，本项目环保设施不存在验收不合格情形，验收结论为合格。

六、后续要求

1. 配备专职环境管理人员，负责全厂环境保护工作。
2. 做好环保设施运行维护，确保污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

详见签到表



桐柏县豐昌定制家居店

2021 年 4 月 17 日

桐柏县豐昌定制家居店

定制家具加工项目 验收签到表

日期:

验收组成员	姓名	单位	职务/职称	联系方式
组长	程相朝	豐昌定制家居店	经理	17603776786
技术专家	曹家贤	河南城建学院	教授	13937572589
	刘卓妮	河南城建学院	教授	13837542848
	李冲民	河南城建学院	教授	13783750099
成员	秦卫岚	豐昌定制家居店	厂长	1346190779
	李延芳	河南民翔检测技术有限公司	技术员	18637537776
	乔宗伟	河南民翔检测技术有限公司	技术员	13703756765