附件 9（申请人提供）

维修和更新、改造工程验收报告

工程名称：福宁小区供水管网改造

组织单位（盖章）：

竣工工程验收组成员名单

组织单位		项目负责人	刘多	
参加验收单位		验收组成员		
		姓名	职务	联系电话
物业公司		何球	经理	18637776609
施工单位		方岩	项目经理	13213708866
监理单位		王晓阳	18257718292	总监
业主委员会		刘多	11-1-402	13693770003
		赵刚志	10-2-601	13949336633
相关业主		陈主平	5-2-602	13849791738
		许延良	5-2-102	15037711868
		宋血成	12.2.504	13837726513
		刘依[illegible]	1-2-601	15517719721

组织单位对施工监理等单位在施工过程中质量行为的评价

在施工中能严格按照施工技术方案、规范施工。施工中能及时的处理问题。整体评价良好。

综合验收结论：

与施工图纸、方案相符。整体观感、质量较好。综合评定为"合格"。

施工完毕，经相关业主、主委会、物业公司、施工单位、监理公司共同验收，结论为"合格"。

组织单位负责人(签字)：刘

2024 年 7 月 5 日

参加验收单位	物业公司意见： 验收合格。 物业公司盖章：　　负责人签字：何琳 2024年 7月 5日
	施工单位意见： 按方案施工运行平稳。 施工单位盖章：　　负责人签字：方岩 2024年 7月 5日
	监理单位意见：合格 监理公司盖章：　　负责人签字：王晓阳 2024年 7月 5日
	业主委员会意见： 验收合格 业主委员会盖章：　　负责人签字： 2024年 7月 5日
	相关业主意见： 验收合格 相关业主签字： 2024年 7月 5日
	其他单位意见： 盖章：　　负责人签字： 年　月　日

房屋专项维修资金使用决算书

物业名称：福宁　　小区　　号楼供水系统改造更新.　　第1页

序号	项目名称	工程量	单位	综合单价	合价	备注
1	DN100 钢塑复合给水管	1120	m	334.18	374281.6	1.无负压供水设备:包含无负压水泵、变频器、消毒器、防旋流设备、不锈钢底座、配套法兰、阀门等
2	DN50 钢塑复合给水管	650	m	115.9	75335	
3	DN100 双涡轮蝶阀	16	个	309.92	4958.72	
4	DN50 双涡轮蝶阀	8	个	191.51	1532.08	
5	DN200 双涡轮蝶阀	1	个	1374.1	1374.1	
6	DN200 补偿器	1	个	330.68	330.68	
7	DN200 过滤器	1	组	766.96	766.96	
8	DN200 HDPE 给水管	63	m	87.62	5220.06	
9	无负压供水设备	1	套	108000	108000	
10	不锈钢水箱：48立方米	1	台	63900	63900	
11	分水器	52	套	360	18720	
12	DN25 防盗阀	312	个	78.66	24541.92	
13	DN25 阀门	312	个	65.53	20445.36	
14	DN25 过滤器	312	个	53.41	16663.92	
15	DN25 止回阀	312	个	55.43	17294.16	
16	DN25 无线远传可控智能水表	312	个	614.43	191702.16	
17	管道保温	11.61	M^3	2662.74	30914.41	
本页小计：		955981.13				

申请人（盖章）：

负责人签字：

经办人签字：

施工单位（盖章）：

负责人签字：

经办人签字：

年　　月　　日

房屋专项维修资金使用决算书

物业名称：　　小区　　号楼　　维修

序号	项目名称	工程量	单位	综合单价	合价	备注
18	管道支架：角钢	3845.4	kg	12.5	48067.5	2、不锈钢水箱：48m³，包含配套浮球阀、蝶阀、Y 形过滤器、不锈钢连接管、遥控浮球阀、电动阀、紫外线消毒器、水箱底座（全钢材制作）等
19	管道支架：钢管	3394.5	kg	13.33	45248.69	
20	金属面油漆	416.8	m²	19.91	8298.49	
21	预埋件安装	3.477	t	4538.93	15781.86	
22	挖沟槽土方	55.8	M³	54.69	3051.7	
23	设备基础	38.75	M³	322.65	12502.69	
24	室外消火栓	4	套	1167.55	4670.2	
25	1-24 项合计				1093902.26	
26	其他及规费	1	项		34287.5	
27	税金		9%		101537.08	
合计：		1229726.84				
		壹佰贰拾贰万玖仟柒佰贰拾陆元捌角肆分				

申请人（盖章）：

负责人签字：

经办人签字：

施工单位（盖章）：

负责人签字：

经办人签字：

2024 年 7 月 12 日