编号 NO ：ASDXF2022061501F

方城·润豪盛世项目

建筑消防设施检测

报　告　书

项目名称：方城润豪盛世小区建筑消防设施检测

委托单位：方城县兴达房地产开发有限公司

检测性质：委　托　检　测

河南安仕达消防技术有限公司

二〇二一年六月十五日

扫描全能王 创建

河南安仕达消防技术有限公司检验报告首页

工程名称	方城·润豪盛世小区住宅楼项目		
工程地址	方城县康达路与威海路交叉口东南角		
委托单位	方城县兴达房地产开发有限公司		
检测单位	河南安仕达消防技术有限公司		
联系人	杨德惠	联系电话	15237790666
检测日期	2022.06.15	环境温、湿度	36℃、27%
建筑面积	总计 114419.82 ㎡	建筑层数	地上 26 层
建筑高度	1#、2#楼高 79.7 米，3#楼高 52.75 米，5#楼高 52.45 米，6#楼高 52.05 米，7#、9#楼高 51.8 米。		

一、工 程 简 介

1、本次受托消防检测范围的项目为受方城县兴达房地产开发有限公司委托抽检的润豪盛世小区住宅楼地上部分；

2、**本次受托消防设施抽检范围有：**

☑消防火灾自动报警系统、☑消防栓系统、☑消防供水、☑消防供电

2.1、火灾自动/联动报警系统：该工程在本小区 1#楼建筑南设置消防控制室，出口直通室外，设置有 GST 海湾 JB-QG-GST9000H 型琴台式火灾自动报警控制器（联动型）主机 1 台；本次检测的火灾自动报警系统设施有，智能感烟探测器 1260 只，手动报警按钮 479 只，消火栓按钮 716 只，声光报警器 479 只；

2.2、消火栓系统：该工程设室内消火栓箱 716 套、试验消火栓箱 7 套（消防箱内分别配置普通/减压稳压型 SN65 型消防栓 1 只，25m 水带 1 条，19mm 水枪 1 支，启泵按钮 1 只）；

扫描全能王 创建

2.3、消防供水系统：该工程在消防泵房设置 300m³ 消防水池 1 座，消火栓泵 2 台及配套消防设备， 1#楼屋顶设置储水量 18m³ 不锈钢拼接式消防水箱 1 座，地上式室外消火栓 3 套，室外消防水泵接合器 3 套。

扫描全能王 创建

二、 检 测 范 围

（根据实际检测情况，如实填写）

1、 消防火灾自动报警系统

2、 消防栓系统

3、 消防供水

4、 消防供电

三、 检 验 依 据

1、 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

2、 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005 版）

3、 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

4、 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2019）

5、 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

6、 《火灾报警控制器》（GB4717-2005）

7、 《消防控制室通用技术要求》（GB25506-2010）

8、 《住宅建筑电气设计规范》（JGJ242-2011）

扫描全能王 创建

四、检 验 结 果

根据现行消防规范、技术标准，我公司对方城润豪盛世小区住宅楼地上部分建筑火灾自动报警系统、消防栓系统、消防供水、消防供电系统进行了部分抽检，结果如下：

（以下内容根据实际情况，自行汇总）

（一） 火灾自动报警系统

现场抽检 144 项，其中 A 项目合格 53 项，不合格 0 项；B 项目合格 43 项，不合格 0 项；C 项目合格 38 项，不合格 0 项，根据以上检测结果，综合判定该分部合格。

（二） 消火栓系统

现场抽检 38 项，其中 A 项目合格 12 项，不合格 0 项；B 项目合格 16 项，不合格 0 项；C 项目合格 10 项，不合格 0 项，根据以上检测结果，综合判定该分部合格。

（三） 消防高压供水

现场抽检 40 项，其中 A 项目合格 15 项，不合格 0 项；B 项目合格 17 项，不合格 0 项；C 项目合格 8 项，不合格 0 项，根据以上检测结果，综合判定该分部合格。

（四） 消防泵房设备供电

现场抽检 4 项，其中 A 项目合格 2 项，不合格 0 项；B 项目合格 0 项，不合格 0 项；C 项目合格 2 项，不合格 0 项，根据以上检测结果，综合判定该分部基本合格。

根据以上各分部检测结果，综合判定本项目当日当时抽检结果为合格。

河南安仕达消防技术有限公司

（章）

二〇二二年六月十五日

扫描全能王 创建